


FUNKTIONSKONTROLL  
VENTILATIONSSYSTEM

THU-TJÄNST

Besiktningensprotokoll: Nr

Godkänd t o m: 2023-03-21

Ombedes senast:

Fastighetsbeteckning Kv. Brynjan 9	Systembeteckning FF1 - FF3	Bes.datum 2017-03-20	Underskrift Sakkunnig 
Bygg nr Benämning Bostadshus , 30 st lgh	Ventilationstyp F	Sakkunnig THU-TJÄNST	
Adress Föreningsgatan 3, 5 och 7	Betjäna Bostäder	ULF JOHANSSON	
Ort 451 52 Uddevalla	Verksamhet Boende	Bes.Int. 6 år	SALTKÄLLAN 106
Byggår 1942	Ombyggnadsår 1988	Nyttjande tider Dygnet runt	Drift tider Dygnet runt
Uppvärmningsform Vattenburen värme	Projekterad luftmängd Q = ca 900 l/s (Grundflöde), Märkef. = ca 0,9 kW	Tel.nr 070 - 670 17 53	Behörighet K-RIKS
Byggnadsägare Brf. Brynjan , Föreningsgatan 3 - 7 , 451 52 Uddevalla	Adress	Tel nr	

Driftansvarig Brf. Brynjan , c/o Moa Carlsson , Föreningsgatan 5 , 451 52 Uddevalla	Adress	Tel nr
--	--------	--------

Pos	Kontroll	Pos	Kontroll	Åtgärd 1=Bör åtgärdas 2=Skall åtgärdas
1	<b>DOKUMENTATION</b>	5	<b>STYR &amp; REGLER</b>	
1.1	<input type="checkbox"/> Ritningar	5.1	<input type="checkbox"/> Manöver	* Ombesiktning utfördes 2017-11-16, Anläggningen är godkänd, se Bilaga.
1.2	<input type="checkbox"/> Driftinstruktion	5.2	<input type="checkbox"/> Styrning	
1.3	<input type="checkbox"/> Underhållsinstruk.	5.3	<input type="checkbox"/> Brand	6.5 En del FD är av typ forseringsdon, dessa bör bytas ut mot vanliga FD. 1
1.4	<input type="checkbox"/> Luftflödesprotokoll	5.4	<input type="checkbox"/> Reglering	
2	<b>KANALSYSTEM</b>	5.5	<input type="checkbox"/> Larm	
2.1	<input type="checkbox"/> Luftintag	5.6	<input type="checkbox"/> Indikering	2.4 Frånlufts- och IM-kanaler lite smuts. 1
2.2	<input type="checkbox"/> Aggregatanslutning	5.7	<input type="checkbox"/> Inställningsvärde	
2.3	<input type="checkbox"/> Otätheter i kanalsys	5.8	<input type="checkbox"/> Märkning	8.3 Se Bilaga till OVK-besiktning. 1
2.4	<input checked="" type="checkbox"/> Smuts i kanal	5.9	<input type="checkbox"/>	6.9 INFORMATION: - När nya Spiskåpor monteras, skall dessa injusteras. - Detta gäller även när nya Frånluftsdon monteras.
2.5	<input type="checkbox"/> Kortslut Ute/Avluft	6	<b>LÄGENHET/LOKAL</b>	
2.6	<input type="checkbox"/> Avluftsöppning	6.1	<input type="checkbox"/> Uteluftsdon	
2.7	<input type="checkbox"/> Märkning	6.2	<input type="checkbox"/> Ersättningsluft	
2.8	<input type="checkbox"/>	6.3	<input type="checkbox"/> Överluft	
3	<b>FLÄKTRUM</b>	6.4	<input type="checkbox"/> Tilluftsdon	4.8 Frånluftsfläktar FF1 - FF3 bör ses över 1 gång / år och rengöras vid behov. -
3.1	<input type="checkbox"/> Åtkomlighet	6.5	<input checked="" type="checkbox"/> Frånluftsdon	
3.2	<input type="checkbox"/> Belysning	6.6	<input type="checkbox"/> Spiskåpa	
3.3	<input type="checkbox"/> Avlopp	6.7	<input type="checkbox"/> Spisfläkt	
3.4	<input type="checkbox"/> Märkning	6.8	<input type="checkbox"/> Kortslutn. till/från.	
3.5	<input type="checkbox"/>	6.9	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	<b>FLÄKTAGGREGAT</b>	7	<b>PROVNINGAR</b>	
4.1	<input type="checkbox"/> Ljudvibrationer	7.1	<input type="checkbox"/> Totalluftflöde	
4.2	<input type="checkbox"/> Frontluckor	7.2	<input type="checkbox"/> Delluftflöde	
4.3	<input type="checkbox"/> Filter	7.3	<input type="checkbox"/> Tilluftstemperatur	
4.4	<input type="checkbox"/> Fläktar	7.4	<input type="checkbox"/> nt VVX % vid t ute °C	
4.5	<input type="checkbox"/> Fläktrem	7.5	<input type="checkbox"/> Relativ fuktighet	
4.6	<input type="checkbox"/> Återluft	7.6	<input type="checkbox"/> Ljudnivå	
4.7	<input type="checkbox"/> VVX-funktion	7.7	<input type="checkbox"/>	
4.8	<input checked="" type="checkbox"/> Försmutsning	7.8	<input type="checkbox"/>	
4.9	<input type="checkbox"/> Spjällfunktion	8	<b>ÖVRIGT</b>	
4.10	<input type="checkbox"/> Frysvakt	8.1	<input type="checkbox"/> Fuktslag	
4.11	<input type="checkbox"/> Dränering	8.2	<input type="checkbox"/> Övriga iakttagelser	
4.12	<input type="checkbox"/> Märkning	8.3	<input checked="" type="checkbox"/>	
4.13	<input type="checkbox"/>			Org nr:

Lägenheter med anmärkningar:

**Föreningsgatan 3**

Lgh 1 , - ok 28/9

Lgh 2 , - ok 28/9

Lgh 3 , - ok 28/9

Lgh 4 , - ok 28/9

Lgh 13 , - ok 28/9

Lgh 14 , - ok 28/9

Lgh 15 , - ok 28/9

Lgh 16 , - ok 28/9

Lgh 25 , - ok 28/9

Lgh 26 , - ok 28/9

**Föreningsgatan 5**

Lgh 5 , - ok 28/9

Lgh 6 , - ok 28/9

Lgh 7 , - ok 28/9

Lgh 8 , - ok 28/9

Lgh 17 , - Ok vid EB 16/11

Lgh 18 , - Ombyggnad pågår, Spiskåpa kommer att monteras, vid EB 16/11.

Lgh 19 , - ok vid EB 28/9

Lgh 20 , - ok vid EB 28/9

Lgh 27 , - ok vid EB 28/9

Lgh 28 , - ok vid EB 28/9

**Föreningsgatan 7**

Lgh 9 - ok vid EB 28/9

Lgh 11 - Ny Spiskåpa monterad 28/9, fel funktion Forceringsspjäll. ( 1 )

Lgh 23 - ok vid EB 28/9

Lgh 29 - ok vid EB 28/9

Munkedal 2017-03-20, reviderad 2017-11-16



Ulf Johansson

THU-Tjänst

## INTYG

Över genomförd funktionskontroll  
av ventilationssystem  
enligt förordningen SFS 2011:338

fastigheten

**Kv. Brynjan 9 , Uddevalla Kommun  
Bostadshus , Föreningsgatan 3, 5 och 7**

Besiktningen är utförd av: **Ulf Johansson**

enligt protokoll daterat: **2017-03-20**

Detta protokoll finns att tillgå hos byggnadens  
ägare och på byggnadsnämnden

Nästa besiktning enligt förordningen om  
Funktionskontroll av ventilationssystem  
Skall vara utförd senast: **2023-03-21**

  
.....  
Underskrift sakkunnig

**THU – Tjänst**